



ความก้าวหน้างบลงทุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน สป.สร. (เงินกันเหลื่อมปี)

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ	12,830,000.00	5,516,900.00	43.00	7,313,100.00	57.00
2. ครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ	16,579,998.10	16,579,998.10	100.00	-	-
รวมเงินทั้งสิ้น 27 รายการ	29,409,998.10	22,096,898.10	75.13	7,313,100.00	24.87

ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2569

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568 งบลงทุน สป.สร.
รายการสิ่งก่อสร้าง (เงินกันเหลื่อมปี)
หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน (หน่วย)	วงเงินจริง	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ประเภทงบ
1	อาคารห้องพิเศษผู้ป่วยใน 3 ชั้น พร้อมลิฟต์ เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตาราง เมตร(ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้)โรงพยาบาลตากใบ ตำบล เจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัด นราธิวาส 1 หลัง	หลัง	12,850,000.00	1.00	12,830,000.00	สป.ตากใบ	นราธิวาส	ก่อสร้างปีเดียว/วิธีคัดเลือก/ลงนามสัญญาแล้ว 1030/2568 ลว.22 เม.ย.68 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และ 2 (2,309,400) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 และ 4 (2,181,000) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 (1,026,400) - ดำเนินงานงวดที่ 6 ได้ 90% - ดำเนินงานงวดที่ 7 ได้ 50% (ภาพรวม 55.50%) (สัญญา 400 วัน 10 งวด สิ้นสุดสัญญา 27 พค.69) <u>หมายเหตุ</u> งวดที่ 5 ครบกำหนดส่งมอบ 13 ธค.68 งวดที่ 6 ครบกำหนดส่งมอบ 12 มค.69 งวดที่ 7 ครบกำหนดส่งมอบ 11 กพ.69 งวดที่ 8 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มีค.69 งวดที่ 9 ครบกำหนดส่งมอบ 12 เมย.69 งวดที่ 10 ครบกำหนดส่งมอบ 27 พค.69

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน สป.สร.

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณ ซื้อจริง	การใช้จ่าย		สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	เบิกจ่าย		สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย
			จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	
รายจ่ายลงทุน	22.144	22.072	22.072	100.00	100.00	5.110	23.15	-14.85

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ว 751

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	36	20	59	38	69	55	100	75

ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2569

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน สป.สร.

ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่ได้รับจัดสรร	ก่อน ประกาศ	ประกาศ	รอลงนาม	ลงนาม
- ครุภัณฑ์ 42 รายการ 48 หน่วย (วงเงินรวม 19,344,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 19 รายการ 21 หน่วย วงเงิน 4,094,000 บาท วิธีคัดเลือก 12 รายการ 16 หน่วย วงเงิน 8,210,000 บาท วิธี e-bidding 11 รายการ 11 หน่วย วงเงิน 7,040,000 บาท	- - -	- - -	- - -	21 16 11
- สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ วิธีคัดเลือก วงเงิน 2,800,000 บาท	-	-	-	1
รวม	-	-	-	49

ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2569


**ภาพรวมความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รายการครุภัณฑ์**

ข้อมูล
ณ 19 มกราคม 2569

หน่วยงาน	ก่อนประกาศ	ประกาศ	รอลงนาม	ลงนาม	รวม
สว.ยี่งอฯ	-	-	-	6	6
สว.บาเจาะ	-	-	-	3	3
สว.แว้ง	-	-	-	5	5
สว.จะโน๊ะ	-	-	-	12	12
สว.ตากใบ	-	-	-	8	8
สว.สุคีริน	-	-	-	5	5
สว.ระโนด	-	-	-	2	2
สว.รือเสาะ	-	-	-	1	1
สว.สุโหงปาดี	-	-	-	1	1
สว.ศรีสาคร	-	-	-	1	1
สว.เจาะไอร้อง	-	-	-	1	1
สสจ.นราธิวาส	-	-	-	1	1
สสอ.สุโหงโกลก	-	-	-	2	2
รวม	-	-	-	48	48

ภาพรวมความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายการครุภัณฑ์

ข้อมูล
ณ 19 มกราคม 2569



ที่	รายการ	ราคา	จำนวน	วิธีการจัดหา	ขั้นตอน	สถานะ		
						รอส่งมอบ/ รอ คกก. ตรวจรับ	ตรวจรับ แล้ว	ส่ง เบิกจ่าย
1	เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด SW.ยี่งอ	350,000.00 (349,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 24 มีค.69) เลขที่สัญญา 22/2569 ลว. 24 พย.68			✓
2	เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด SW.จะนะ	350,000.00 (349,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 24 มีค.69) เลขที่สัญญา 22/2569 ลว. 24 พย.68			✓
3	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล SW.สุคริณ	1,200,000.00 (1,195,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 10 มีค.69) เลขที่สัญญา 2/2569 ลว. 10 พย.68			✓
4	เครื่องตรวจสมรรถภาพการกลืนในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด SW.จะนะ	300,000.00 (298,500)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 21 มีค.69) เลขที่สัญญา 13/2569 ลว. 21 พย.68	✓		
5	เครื่องตรวจสมรรถภาพการกลืนในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด SW.สุคริณ	300,000.00 (298,500)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 21 มีค.69) เลขที่สัญญา 13/2569 ลว. 21 พย.68	✓		
6	เตียงไฟฟ้า 3 ไอร์ รวปักนก พื้นเตียง ABS (Electrically adjustable three-gauge pedestal bed) 5 เตียง SW. ตากใบ	550,000.00 (530,000)	5	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 18 มีค.69) เลขที่สัญญา 11/2569 ลว. 18 พย.68	✓ 22/1/2569		
7	เครื่องห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ SW.สุคริณ	700,000.00 (695,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 10 มีค.69) เลขที่สัญญา 3/2569 ลว. 10 พย.68			✓
8	ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด SW.จะนะ	600,000.00 (598,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 20 มีค.69) เลขที่สัญญา 12/2569 ลว. 20 พย.68	✓		
9	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง SW.ระแงะ	1,000,000.00 (999,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 9 พค.69) เลขที่สัญญา 38/2569 ลว. 9 มค.69	✓		
10	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง SW.สุคริณ	1,000,000.00 (999,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 9 พค.69) เลขที่สัญญา 38/2569 ลว. 9 มค.69	✓		
11	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ SW.แว้ง	930,000.00 (929,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 25 เมย.69) เลขที่สัญญา 30/2569 ลว.26 ธค.68	✓		
12	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ SW.จะนะ	930,000.00 (929,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 25 เมย.69) เลขที่สัญญา 30/2569 ลว.26 ธค.68	✓		

รวม 12 รายการ 16 หน่วย เงิน 8,210,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จบลงทุน สป.สร.

รายการครุภัณฑ์ หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	รายการ	ราคา	จำนวน	วิธีการจัดหา	ขั้นตอน	สถานะ		
						รอส่งมอบ/ รอ คกก. ตรวจรับ	ตรวจรับ แล้ว	ส่งเบิกจ่าย
1	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทงไกล sw.ตากใบ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
2	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทงไกล sw.ร้อยสะเก	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
3	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทงไกล sw.ระแงะ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
4	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทงไกล sw.ยี่งอ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
5	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทงไกล sw.บาเจาะ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จบลงทุน สป.สร.

รายการครุภัณฑ์ หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	รายการ	ราคา	จำนวน	วิธีการจัดหา	ขั้นตอน	สถานะ		
						รอส่งมอบ/ รอ คกก. ตรวจรับ	ตรวจรับ แล้ว	ส่งเบิกจ่าย
6	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษ ทางไกล sw.จะเอนะ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
7	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษ ทางไกล sw.สุโขงปาดิ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
8	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษ ทางไกล sw.แวง	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
9	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษ ทางไกล sw.สุรินทร์	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
10	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษ ทางไกล sw ศรีสะเกษ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
11	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษ ทางไกล sw เจาะโอรัมย์	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		

รวม 11 รายการ/หน่วย เงิน 7,040,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จบลงทุน สป.สร.

รายการครุภัณฑ์ หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	รายการ	ราคา	จำนวน	วิธีการจัดหา	ขั้นตอน	สถานะ		
						รอส่งมอบ/รอคกก.ตรวจรับ	ตรวจรับแล้ว	ส่งเบิกจ่าย
1	เครื่องส่องรักษาการกัดผิวเหลืองแบบสองด้าน SW.ยี่ห้อ	160,000.00 (159,500)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 21 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 16/2569 ลว. 21 พย.68			✓
2	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิก พร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ SW.ยี่ห้อ	330,000.00 (329,250)	3	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 17 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 7/2569 ลว. 17 พย.68			✓
3	ยูนิททำฟัน SW.บาเจาะ	460,000.00 (459,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 17 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 10/2569 ลว. 17 พย.68		✓ 19/1/2569	
4	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อโรค สำหรับด้ามกรอฟัน SW.บาเจาะ	150,000.00 (150,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 17 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 9/2569 ลว. 17 พย.68			✓
5	ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต SW.แวง	300,000.00 (288,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 21 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 14/2569 ลว. 21 พย.68			✓
6	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 SW.แวง	350,000.00 (350,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 28 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 24/2569 ลว. 28 พย.68	✓ 27/1/2569		
7	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์ SW จะแนะ	250,000.00 (249,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 21 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 17/2569 ลว. 21 พย.68			✓
8	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ SW จะแนะ	175,000.00 (175,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 21 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 20/2569 ลว. 21 พย.68	✓		
9	เตียงคลอดไฟฟ้า SW จะแนะ	300,000.00 (298,700)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 21 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 15/2569 ลว. 21 พย.68		✓	
10	เครื่องดูดหินปูนแบบ Piezo-Electric สสจ นราธิวาส	50,000.00 (50,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 21 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 18/2569 ลว. 21 พย.68			✓

ที่	รายการ	ราคา	จำนวน	วิธีการจัดหา	ขั้นตอน	สถานะ		
						รอส่งมอบ/ รอ คกก. ตรวจรับ	ตรวจรับ แล้ว	ส่งเบิกจ่าย
11	เครื่องฟังเสียงการทกรในครรภ์ สสอ สุโขทัย	75,000.00 (75,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 17 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 8/2569 ลว. 17 พ.ย.68			✓
12	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน สสอ สุโขทัย	64,000.00 (64,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 17 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 8/2569 ลว. 17 พ.ย.68			✓
13	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับการทกรแรกคลอด SW. จะแนะ	100,000.00 (99,000.00)	1	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ (ครบกำหนดส่งมอบ 17 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 18/2569 ลว.11 พ.ย.68			✓
14	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟส พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด SW ตากใบ	450,000.00 (449,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 21 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 19/2569 ลว. 21 พ.ย.68			✓
15	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย SW ตากใบ	150,000.00 (149,500.00)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 17 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 6/2569 ลว. 17 พ.ย.68	✓ 22/1/2569		
16	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ SW จะแนะ	300,000.00 (300,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 24 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 21/2569 ลว. 24 พ.ย.68			✓ โอนสิทธิ์
17	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลบันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอ 4 SW แฉะ	120,000.00 (119,500)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 17 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 5/2569 ลว. 17 พ.ย.68	✓ 22/1/2569		
18	เครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบวิเคราะห์ผล 12 ลีด SW จะแนะ	200,000.00 (200,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 24 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 23/2569 ลว. 24 พ.ย.68			✓ โอนสิทธิ์
19	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิก พร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ SW จะแนะ	110,000.00 (109,750)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 17 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 7/2569 ลว. 17 พ.ย.68			✓

รวม 19 รายการ 21 หน่วย เงิน 4,094,000.- บาท

▶ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จบลงทุน สป.สร.

รายการก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	รายการ	ราคา	จำนวน	วิธีการจัดหา	ความก้าวหน้า
1	อาคารมินิรัฐญารักษ์ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 206 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) sw.แฉ่ง	2,800,000.00	1	คัดเลือก	บริหารสัญญา - ดำเนินงานงวดที่ 1 ได้ 80% (ภาพรวม 16.00%) (สัญญา 210 วัน 4 งวด สิ้นสุดสัญญา 12 มิย.69) งวดที่ 1 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มค.69 งวดที่ 2 ครบกำหนดส่งมอบ 27 กพ.69 งวดที่ 3 ครบกำหนดส่งมอบ 13 เมย.69 งวดที่ 4 ครบกำหนดส่งมอบ 12 มิย.69 เลขที่สัญญา 365/2569 ลว. 14 พย.68

ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2569

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่ได้รับจัดสรร	ก่อนประกาศ	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนาม
- ครุภัณฑ์ 4 รายการ วิธี e-bidding 4 รายการ วงเงิน 3,600,000 บาท	-	-	-	4
- สิ่งก่อสร้าง - รายการ	-	-	-	-
รวม	-	-	-	4

ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2569

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับกลาง

รายการครุภัณฑ์

หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	รายการ	ราคา	จำนวน	วิธีการจัดหา	ขั้นตอน	สถานะ		
						รอส่งมอบ/ รอ คกก. ตรวจรับ	ตรวจรับ แล้ว	ส่งเบิกจ่าย
1	เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ SW บาเจาะ	900,000.00 (898,000)	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 15 เม.ย.69) เลขที่สัญญา 27/2569 ลว.16 ธค.68	√		
2	เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ SW จะแนะ	900,000.00 (898,000)	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 15 เม.ย.69) เลขที่สัญญา 27/2569 ลว.16 ธค.68	√		
3	เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ SW ไ้วัง	900,000.00 (898,000)	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 15 เม.ย.69) เลขที่สัญญา 27/2569 ลว.16 ธค.68	√		
4	เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ SW ศรีสาคร	900,000.00 (898,000)	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 15 เม.ย.69) เลขที่สัญญา 27/2569 ลว.16 ธค.68	√		

รวม 4 รายการ 4 หน่วย เงิน 3,600,000.- บาท