



ความก้าวหน้างบประมาณลงทุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน สป.สร. (เงินกันเหลือมปี)

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ	12,830,000.00	5,516,900.00	43.00	7,313,100.00	57.00
2. ครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ	16,579,998.10	16,579,998.10	100.00	-	-
รวมเงินทั้งสิ้น 27 รายการ	29,409,998.10	22,096,898.10	75.13	7,313,100.00	24.87

ข้อมูล ณ 28 มกราคม 2569

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568 งบลงทุน สป.สร.

รายการสิ่งก่อสร้าง (เงินกันเหลื่อมปี)

หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน (หน่วย)	วงเงินจริง	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ประเภทงบ
1	อาคารห้องพิเศษผู้ป่วยใน 3 ชั้น พร้อมลิฟต์ เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร(ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)โรงพยาบาลตากใบ ตำบล เจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัด นราธิวาส 1 หลัง	หลัง	12,850,000.00	1.00	12,830,000.00	sw.ตากใบ	นราธิวาส	ก่อสร้างปีเดียว/วิธีคัดเลือก/ลงนามสัญญาแล้ว 1030/2568 ลว.22 เม.ย.68 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และ 2 (2,309,400) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 และ 4 (2,181,000) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 (1,026,400) - ดำเนินงานงวดที่ 6 ได้ 90% - ดำเนินงานงวดที่ 7 ได้ 60% - ดำเนินงานงวดที่ 8 ได้ 10% (ภาพรวม 57.00%) (สัญญา 400 วัน 10 งวด สิ้นสุดสัญญา 27 พค.69) หมายเหตุ งวดที่ 5 ครบกำหนดส่งมอบ 13 ธค.68 งวดที่ 6 ครบกำหนดส่งมอบ 12 มค.69 งวดที่ 7 ครบกำหนดส่งมอบ 11 กพ.69 งวดที่ 8 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มีค.69 งวดที่ 9 ครบกำหนดส่งมอบ 12 เมย.69 งวดที่ 10 ครบกำหนดส่งมอบ 27 พค.69

ข้อมูล ณ 28 มกราคม 2569

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน สป.สร.

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณ ซื้อจริง	การใช้จ่าย (PO)		สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	เบิกจ่าย		สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย
			จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	
รายจ่ายลงทุน	22.144	22.072	22.072	100.00	100.00	5.110	23.15	-14.85

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ๖ 751

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	36	20	59	38	69	55	100	75

ข้อมูล ณ 28 มกราคม 2569

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน สป.สร.

รายการครุภัณฑ์ หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	รายการ	ราคา	จำนวน	วิธีการจัดหา	ขั้นตอน	สถานะ		
						รอส่งมอบ/ รอ คกก. ตรวจรับ	ตรวจรับแล้ว	ส่ง เบิกจ่าย
1	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอ 4 sw. ๓วง	120,000.00 (119,500)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 17 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 5/2569 ลว. 17 พ.ย.68	√ 22/1/2569		
2	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย sw. ๓วง	150,000.00 (149,500.00)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 17 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 6/2569 ลว. 17 พ.ย.68	√ 22/1/2569		
3	ยูนิตทำฟัน sw.๓วง	460,000.00 (459,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 17 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 10/2569 ลว. 17 พ.ย.68		√ 19/1/2569	
4	เตียงไฟฟ้า 3 ไก่ ราวปีกนก พื้นเตียง ABS (Electrically adjustable three-gauge pedestal bed) 5 เตียง sw. ๓วง	550,000.00 (530,000)	5	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 18 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 11/2569 ลว. 18 พ.ย.68	√ 22/1/2569		
5	ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด sw.๓วง	600,000.00 (598,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 20 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 12/2569 ลว. 20 พ.ย.68	√		
6	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด sw. ๓วง	300,000.00 (298,500)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 21 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 13/2569 ลว. 21 พ.ย.68	√		
7	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด sw. สุกิริน	300,000.00 (298,500)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 21 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 13/2569 ลว. 21 พ.ย.68	√		
8	เตียงคลอดไฟฟ้า sw. ๓วง	300,000.00 (298,700)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 21 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 15/2569 ลว. 21 พ.ย.68		√	
9	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ sw. ๓วง	175,000.00 (175,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 21 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 20/2569 ลว. 21 พ.ย.68	√		
10	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 sw.๓วง	350,000.00 (350,000)	1	เฉพาะเจาะจง	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 28 มี.ค.69) เลขที่สัญญา 24/2569 ลว. 28 พ.ย.68	√ 27/1/2569		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน สป.สร.

รายการครุภัณฑ์ หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	รายการ	ราคา	จำนวน	วิธีการจัดหา	ขั้นตอน	สถานะ		
						รอส่งมอบ/ รอ คกก. ตรวจรับ	ตรวจรับ แล้ว	ส่ง เบิกจ่าย
11	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัว ตรวจ SW.แวมิง	930,000.00 (929,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 25 เมย.69) เลขที่สัญญา 30/2569 ลว.26 ธค.68	√		
12	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัว ตรวจ SW.จะเเนะ	930,000.00 (929,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 25 เมย.69) เลขที่สัญญา 30/2569 ลว.26 ธค.68	√		
13	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เติยง SW.ระเิงะ	1,000,000.00 (999,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 9 พค.69) เลขที่สัญญา 38/2569 ลว. 9 มค.69	√		
14	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เติยง SW สุศิริน	1,000,000.00 (999,000)	1	คัดเลือก	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 9 พค.69) เลขที่สัญญา 38/2569 ลว. 9 มค.69	√		
15	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล SW.ตากใบ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
16	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล SW.เรือสาะ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
17	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล SW ระเิงะ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
18	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล SW.ยั้งอ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
19	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล SW.บาเจาะ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
20	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล SW.จะเเนะ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน สป.สร.

รายการครุภัณฑ์ หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	รายการ	ราคา	จำนวน	วิธีการจัดหา	ขั้นตอน	สถานะ		
						รอส่งมอบ/ รอ คก. ตรวจรับ	ตรวจรับ แล้ว	ส่งเบิกจ่าย
21	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษ ทางไกล sw.สุโขงปาดิ	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
22	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษ ทางไกล sw.เวียง	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
23	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษ ทางไกล sw.สุคริน	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
24	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษ ทางไกล sw ศรีสาคร	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		
25	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจใน รพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษ ทางไกล sw เจาะโอร่อง	640,000.00	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 14 พค.69) เลขที่สัญญา 39/2569 ลว. 14 มค.69	√		

▶ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน สป.สร.

รายการก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	รายการ	ราคา	จำนวน	วิธีการจัดหา	ความก้าวหน้า
1	อาคารมินิรัฐบุรุษ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 206 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) sw.แฉ่ง	2,800,000.00	1	คัดเลือก	ก่อสร้างปีเดียว/เลขที่สัญญา 365/2569 ลว. 14 พย.68 - ดำเนินงานงวดที่ 1 ได้ 90% (ภาพรวม 18.00%) (สัญญา 210 วัน 4 งวด สิ้นสุดสัญญา 12 มิย.69) งวดที่ 1 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มค.69 งวดที่ 2 ครบกำหนดส่งมอบ 27 กพ.69 งวดที่ 3 ครบกำหนดส่งมอบ 13 เมย.69 งวดที่ 4 ครบกำหนดส่งมอบ 12 มิย.69

ข้อมูล ณ 28 มกราคม 2569

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น**

ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่ได้รับจัดสรร	ก่อนประกาศ	ประกาศ	รองนาม	ลงนาม
- ครุภัณฑ์ 4 รายการ วิธี e-bidding 4 รายการ วงเงิน 3,600,000 บาท	-	-	-	4
- สิ่งก่อสร้าง - รายการ	-	-	-	-
รวม	-	-	-	4

ข้อมูล ณ 28 มกราคม 2569

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 **งบกลาง**

รายการครุภัณฑ์

หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	รายการ	ราคา	จำนวน	วิธีการจัดหา	ขั้นตอน	สถานะ		
						รอส่งมอบ/ รอ คกก. ตรวจรับ	ตรวจรับ แล้ว	ส่งเบิกจ่าย
1	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ SW บาเจาะ	900,000.00 (898,000)	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 15 เมย.69) เลขที่สัญญา 27/2569 ลว.16 ธค.68	√		
2	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ SW จะแวนะ	900,000.00 (898,000)	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 15 เมย.69) เลขที่สัญญา 27/2569 ลว.16 ธค.68	√		
3	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ SW แวง	900,000.00 (898,000)	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 15 เมย.69) เลขที่สัญญา 27/2569 ลว.16 ธค.68	√		
4	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ SW ศรีสาคร	900,000.00 (898,000)	1	E-bidding	ลงนาม (ครบกำหนดส่งมอบ 15 เมย.69) เลขที่สัญญา 27/2569 ลว.16 ธค.68	√		

รวม 4 รายการ 4 หน่วย เงิน 3,600,000.- บาท